



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع
الهاتف : 0544714479 الإدارة : 0566157166
info@ramakcompany.com

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO. MINISTRY OF HOUSING

Works Inspection Request - WIR

طلب إستلام أعمال

MIR Serial Number:	اسفلت طبقة اولي	طلب تسليم	الرقم التسلسلي: ٠٠٠
Date	٢٠٢٤/٠٣/٣٠		التاريخ
Location	جدة		المنطقة
Project Title	مشروع تلال الغروب		إسم المشروع
Consultant	مكتب رمك للاستشارات الهندسية		الإستشاري
Contractor :	شركة طرق الرياض للمقاولات		المقاول

Part A: By the Contractor:

الجزء (أ): يتم إستكماله من خلال المقاول

Attachments (tick as appropriate)

☒ Sketch attached to show the location(s) كروكي توضيحي للموقع	☐ Inspection Check list قائمة الفحص	☐ Surveyor Field Sheet (if any) سجل إستلام الأعمال المساحية			
☐ Approved Shop Drawing الرسومات التنفيذية المعتمدة	☐ Test Reports (if any) تقارير اختبارات (إن وجدت)	☐ Others(state) أخرى			
Discipline: التصنيف	☐ Civil إنشائي	☐ Architectural معماري	☐ Mechanical ميكانيكا	☐ Electrical كهرباء	☐ Other (state) أخرى

Description of Works to be inspected and / or tested:

وصف الأعمال المطلوب تسليمها

اسفلت طبقة اولي

شارع ٠٢

بلوك ١٠

Works Quantity:

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings

نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد وحسب المخططات المعتمدة

Name:	الاسم:	Signature	التوقيع:	Designation	المسمى الوظيفي:	Date:	30/03 /2024	التاريخ:
-------	--------	-----------	----------	-------------	-----------------	-------	-------------	----------

Part B: By the Consultant:

الجزء (ب): يتم إستكماله من خلال الإستشاري

Site Inspector's Comments:

ملاحظات القائم بالإستلام

Name:	الاسم:	Signature	التوقيع:	Designation	المسمى الوظيفي:	Date:		التاريخ:
-------	--------	-----------	----------	-------------	-----------------	-------	--	----------

Witnessed Site Test Results (if any):

نتائج إختبارات الموقع (إن وجدت)

☒ Passed

مقبول

☐ Failed

مرفوض

☐ N/A

لا يوجد

Resident Engineer Final Comments & Decision:

ملاحظات مدير المشروع - إستشاري

☒ Approved يتمتد	☐ Approved with Comments يعتمد بملاحظات	☐ Comply Comments and Resubmit معالجة الملاحظات وإعادة التقديم	☐ Rejected مرفوض		
Name:	الاسم:	Signature	التوقيع:	Date:	التاريخ:

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.

إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته تجاه مطابقة متطلبات العقد

Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Report No.	240463.2
Project	مشروع البنية التحتية - مخطط تلأل القروب	Sampling Date	28/3/2024
Location	جدة - حي الأمير فواز	Sample by	Sumon
Sample Description	BITUMIN BASE COURSE Layer	Report Date	30/3/2024
Station	طريق 3 - بلوك 10	Tested By	Abdullah

Superpave Mix Design Analysis


Bulk Specific Gravity of Compacted Specimen & Volumetric Properties							
Specimen I.D.	Ndes			Nmax			Design Criteria
	1	2	Ave.	1	2	Ave.	
a. Weight in air, dry (gm)	4784.6	4717.0		4764.2	4747.5		
b. Weight in air, SSD (gm)	4837.7	4757.9		4780.0	4775.1		
c. Weight in water, (gm)	2928.0	2875.0		2893.0	2901.0		
d. Volume, (cc)	1909.7	1882.9		1887.0	1874.1		
e. Specific Gravity (Gmb) (a/d)	2.505	2.505	2.505	2.525	2.533	2.529	
Height @ Nini	125.8	125.5	125.7	125.1	124.8	125.0	
Height @ Ndes	115.8	115.2	115.5	114.9	114.3	114.6	
Height @ Nmax	—	—	—	113.9	114.0	114.0	
% Gmm @ Nini	88.1	87.8	87.9	—	—	—	89 MAX
% Gmm @ Ndes	95.7	95.7	95.7	—	—	—	96 ± 1.5
% Gmm @ Nmax	—	—	—	96.4	96.7	96.6	98 MAX
Air Voids %	4.3	4.3	4.3	3.6	3.3	3.4	2.5 - 5.5%
Voids in Mineral Aggregate (VMA) %	14.4	14.4	14.4	—	—	—	12min-14max
Voids Filled (VF) %	69.9	69.8	69.8	—	—	—	65 - 75
Dust Proportion:	0.86						0.80 - 1.60

Maximum Theoretical Specific Gravity (Gmm)				Mix properties	
Specimen I.D.	1	2	3	Gb =	1.020
a. Net weight of loose mix (gm)	2011.0			Gsb =	2.780
b. Net weight of flask & water (gm)	9353.0			Ps =	95.010
c. Net weight of flask, loose mix & water	10596.1			Gse =	2.85
d. Maximum Theoretical Specific Gravity, Gmm (A/(A+B-C))	2.619			Pba =	0.95
e. Average Gmm	2.619			Pbe =	4.09

Extraction & Gradation			Total weight of Agg: 1890.7		Sieve analysis		
			Sieve Size	Weight Retained gm	Percent Passing	JMF Limit	Ave.
Asphalt Content	1	2	1-1/2"	0	100.0	100.0	100.0
			1"	21	98.9	91 - 99	98.9
			3/4"	215	88.6	81 - 89	88.6
			1/2"	465	75.4	70 - 78	75.4
a. Wt of sample before test, gm	1990.0		3/8"	712	62.3	58 - 66	62.3
b. Wt of sample after test, gm.	1889.1		#4	1160	38.6	35 - 45	38.6
c. Wt of filter before test, gm	31.0		#8	1250	33.9	29 - 37	33.9
d. Wt of filter after test, gm	32.6		#16	1410	25.4	21 - 29	25.4
e. Wt of sample in filter (c-d), gm	1.6		#30	1560	17.5	13 - 21	17.5
f. Wt of total agg, (b+e) gm	1890.7		#50	1722	8.9	8 - 16	8.9
g. Wt of Bitumen, (a-f) gm	99.3		#100	1778	6.0	3.2 - 7.2	6.0
h. Percent AC (g/a x 100), %	4.99		#200	1624	3.5	2 - 5	3.5
i. Average Asphalt Content, %	4.99		Pan				
j. Optimum asphalt Binder content	4.7% ± 0.4						

Lab. Tech.

Lab. Eng.



المملكة العربية السعودية
أمانة جدة
إدارة الصحة للشراك والتكثيف



المطور: شركة سافى العمرية
شركة
سافى العمرية
SAFVY Alameriah Co.



الاستشاري العام / الأبنية للاستشارات الهندسية
الأبنية للاستشارات الهندسية
Abnia Consulting Engineers
مهندسة : عمارة ، تخطيط
Architects : Planners , Engineers



الاستشاري / مكتب رمك للاستشارات الهندسية
مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramik for Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تنفيذ عملي - إدارة مشاريع



المقاول / شركة طرق الرياض للمقاولات
شركة طرق الرياض للمقاولات
RYADH ROADS CONTRACTING CO.



P.N:

